



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENHIMENTO: **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO**

PROPONENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS**

ENDEREÇO DA OBRA: **RUA RUA JULIO BELARMINO VICARI**

VALOR GLOBAL: **R\$ 179,458,60**

DATA BASE (SINAPI): **FEVEREIRO/2022**

BDI = **28,45%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor dos serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES	0,00	-	0,00	-		
2	MOVIMENTO DE TERRA	12,37	22.205,63	50,00	11.102,82	50,00	11.102,82
3	PAVIMENTAÇÃO	56,93	102.166,63	50,00	51.083,31	50,00	51.083,31
4	MICRODRENAGEM	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5	SINALIZAÇÃO	0,33	592,90	50,00	296,45	50,00	296,45
6	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS	30,37	54.493,45	50,00	27.246,72	50,00	27.246,72
7							
8							
9							
10							
11							

TOTAL	SIMPLES			50,00	89.729,30	50,00	89.729,30
	ACUMULADO	100,00	179.458,60	50,00	89.729,30	100,00	179.458,60

LAJEADO DO BUGRE/RS, 14 de abril de 2022.

RUI CESAR SARETTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 80.020-D

ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL