



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE/RS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA Pe. GUILHERME WELTZ

VALOR GLOBAL: R\$ 110.199,942

DATA BASE (SINAPI): FEVEREIRO/2022

BDI = 28,45%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor dos serviços (R\$)	MESES			
				Mês 1		Mês 2	
				%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES	0,00	-	0,00	-		
2	MOVIMENTO DE TERRA	7,42	8.171,67	50,00	4.085,84	50,00	4.085,84
3	PAVIMENTAÇÃO	33,35	36.751,29	50,00	18.375,65	50,00	18.375,65
4	MICRODRENAGEM	41,55	45.788,12	50,00	22.894,06	50,00	22.894,06
5	SINALIZAÇÃO	1,26	1.393,88	50,00	696,94	50,00	696,94
6	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS	16,42	18.094,97	50,00	9.047,49	50,00	9.047,49
7							
8							
9							
10							
11							

TOTAL	SIMPLES			50,00	55.099,97	50,00	55.099,97
	ACUMULADO	100,00	110.199,94	50,00	55.099,97	100,00	110.199,94

LAJEADO DO BUGRE/RS, 14 de abril de 2022.

RUI CESAR SARETTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS 80.020-D

ROBERTO MACIEL SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL