



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000-00	1	GIGOV PF	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRE	779.222,08	% Período:	14,08%	14,76%	20,53%	30,76%	19,87%							
1.1.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.246,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.877,96	% Período:	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%								
1.3.	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL	29.395,42	% Período:	100,00%											
1.4.	REATERRO DAS CABECEIRAS DA PON	34.680,36	% Período:					100,00%							
1.5.	DEMOLIÇÕES	23.419,80	% Período:	100,00%											
1.6.	ANCORAGEM DE ESTRUTURA EM ROC	17.949,03	% Período:	100,00%											
1.7.	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA	8.026,26	% Período:		100,00%										
1.8.	SAPATAS CONTÍNUAS	141.333,87	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	CORTINAS (CONTENÇÃO)	106.048,41	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	LONGARINAS DE CONCRETO PRÉ MOL	129.181,89	% Período:				100,00%								
1.11.	VIGAS TRANSVERSINAS	23.878,09	% Período:				100,00%								
1.12.	LAJE DE CAPEAMENTO	71.822,97	% Período:					100,00%							
1.13.	SINALIZAÇÃO	13.440,15	% Período:					100,00%							
1.14.	ACABAMENTO EM CBUQ	28.563,31	% Período:					100,00%							
1.15.	BARREIRA NEW JERSEY MOLDADA IN	6.357,60	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 779.222,08			%:	14,08%	14,76%	20,53%	30,76%	19,87%							
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repasso:		98.720,44	103.476,98	143.975,13	215.749,37	139.377,95							
		Contrapartida:		10.968,94	11.497,44	15.997,24	23.972,15	15.486,44							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		109.689,38	114.974,42	159.972,37	239.721,52	154.864,39							
	Acumulado:	%:		14,08%	28,83%	49,36%	80,13%	100,00%							
		Repasso:		98.720,44	202.197,42	346.172,55	561.921,92	701.299,87							
		Contrapartida:		10.968,94	22.466,38	38.463,62	62.435,77	77.922,21							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		109.689,38	224.663,80	384.636,17	624.357,69	779.222,08							
		Administração Local:													

ado o Macrosserviço de Administração Local

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000-00	1	GIGOV PF	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26

Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO
CREA/CAU: CREA/RS 236817
ART/RRT:

Assinado de forma
digital por FRANCIS
CAMPAGNOLO:034991
40012
Dados: 2025.10.31
14:17:03 -03'00'

FRANCIS
CAMPAGNOLO
:03499140012