



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000-00	1	SECRETARIA DE TURISMO RGS	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CONVÍVIO	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CONVÍVIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	PRAÇA DE CONVIVIO	468.705,52	% Período:	10,59%	21,05%	30,00%	24,12%	14,24%							
1.1.	Mobilização, Canteiro de Obras - Demolição	38.948,58	% Período:	100,00%											
1.2.	Praça, Pergolados e Quadra de Grama Sin	254.379,58	% Período:		25,00%	35,00%	25,00%	15,00%							
1.3.	Iluminação	54.320,28	% Período:	5,00%	20,00%	25,00%	35,00%	15,00%							
1.4.	Sanitário Público e Área com Churrasqueir	75.661,98	% Período:	5,00%	20,00%	35,00%	25,00%	15,00%							
1.5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.440,36	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.6.	ADM LOCAL DE OBRA	20.954,74	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 468.705,52				%:	10,59%	21,05%	30,00%	24,12%	14,24%						
crosserviço da Administração Local: úblico e Área com Chur	Período:	Repass:	-	-	-	-	-	-							
		Contrapartida:	49.638,64	98.670,37	140.617,67	113.045,54	66.733,30								
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	49.638,64	98.670,37	140.617,67	113.045,54	66.733,30								
	Acumulado:	%:	10,59%	31,64%	61,64%	85,76%	100,00%								
		Repass:	-	-	-	-	-	-							
		Contrapartida:	49.638,64	148.309,01	288.926,68	401.972,22	468.705,52								
		Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	49.638,64	148.309,01	288.926,68	401.972,22	468.705,52								
		Administração Local:	5,00%	25,00%	60,00%	85,00%	100,00%								

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE

Local

terça-feira, 16 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

CREA/CAU: CREA/RS 236817

ART/RRT: 13958313